

## RÁMCOVÝ HARMONOGRAM ETAPIZACE DOCHLAZENÍ BUDOVY ÚSTŘEDÍ ČNB

Předpokládané měsíce	Předpokládané období	DÍLČÍ PLNĚNÍ etapa	pořadí	podlaží	osob	ZÁVAZNÉ	Etapa	osoby	dotčené sekce	FCU	rolet	poznámka	kanceláří	ostatní místnosti	etapa	DÍLČÍ PLNĚNÍ	
						MAXIMÁLNÍ týdny											
duben 2024	1/2 2024	DP01 EST	1.	6P	-	4	ETAPA ST/1	0	jenom na střeše budovy	0	-	STŘECHA včetně podkroví 6P a propojení do 5P	0	0	EST	DP01	
květen 2024	1/2 2024	DP02 ESP1	2.	5P	2	4	ETAPA 5P/1	2	420 SEKCE SPRÁVNÍ	0	-	5PATRO jen 1 počáteční přípravná etapa (DP02 je bez nového zdroje chladu EZCH)	1	22	ESP1	DP02	
		EZCH			5P			ETAPA ZCH	-	tato etapa se nerealizuje	-	-	Nový zdroj chladu BCHJ7 projektovaný na střeše se nebude realizovat	-	-	EZCH	
červen 2024	1/2 2024	DP03 E0	3.	MP-4P	48	10	ETAPA 0	48	48 je celkový počet dotčených osob pro všechny stoupačky zhruba na 50 místech v celé budově Ústředí ČNB	0	-	E0 přípravná etapa - jednotlivé stoupačky chladu - kompletní úpravy stoupačích potrubí v MP až 4P po celé budově, u etapy 0 nelze dávat počet osob 48 do celkového součtu, neboť etapa by měla být realizována po jednotlivých stoupačkách; vzhledem k tomu jsou to pak pouze jednotlivci, které bude nutné vymístit z kanceláří	21	93	E0	DP03	
srpen 2024	2/2 2024	EMP1	4.	MP	52	9	ETAPA MP/1	22	570, 650	19	-	pro 3 etapy je společná hlavní chodba MP803, která bude uzavřena, 2xŘS	13	5	EMP1		
		DP05 EMP2			MP			ETAPA MP/2	22	570, 720, 420	14	8	HELPDESK místnost MP410 ze etapy MP/3 musí být také zpřístupněna.	10	7	EMP2	DP05
září 2024		EMP7		MP			ETAPA MP/7	8	570, 650, 420	9	5	místnosti zbrojní BP, pro 3 etapy je společná hlavní chodba MP803, která bude uzavřena	9	8	EMP7		
listopad 2024	2/2 2024	DP06 E1P4	5.	1P	50	9	ETAPA 1P/4	25	220, 570	15	5	etapy jsou v patrech nad sebou	13	7	E1P4	DP06	
prosinec 2024		EMP6			MP			ETAPA MP/6	25	570, 650, 330	19	-	etapy jsou v patrech nad sebou	16	5	EMP6	
leden 2025	1/2 2025	E1P1	6.	1P	41	8	ETAPA 1P/1	21	570, 610, 620	11	1	DEALING rozebrání podlahy 1P403C vchod jen z 1P403, 2xŘS	9	12	E1P1		
únor 2025	1/2 2025	DP07 E1P2		1P			ETAPA 1P/2	8	620, 420	4	3	zástěna SDK naproti schodišti a naproti výtahu G v 1.patře	3	12	E1P2	DP07	
únor 2025		E1P5		1P			ETAPA 1P/5	12	- místnosti jednací -	11	5	3 zasedací místnosti v 1P, v etapě je kromě chlazení/vytápění i vzduchotechnika.	3	5	E1P5		
březen 2025	1/2 2025	DP08 E1P6	7.	1P	53	8	ETAPA 1P/6	25	570, 130, 220	16	2	pro obě etapy je společná hlavní chodba 1P802	10	5	E1P6	DP08	
duben 2025		E1P7		1P			ETAPA 1P/7	28	220, 650, 130	18	-	pro obě etapy je společná hlavní chodba 1P802 1xŘS 1xŘSO	13	3	E1P7		
květen 2025	2/2 2025	DP09 EMP4	8.	MP	35	8	ETAPA MP/4	11	420, 330, 650, 570	7	6	MP229B vstup a realizace jen s dozorem, průrazy ihned zazdíť, 1x FCU na stěně	7	8	EMP4	DP09	
červen 2025		EMP5		MP			ETAPA MP/5	24	420, 570, 720	17	6	místnosti tajného protokolu	15	8	EMP5		
červenec 2025	1/2 2025	DP10 E1P3	9.	1P	38	7	ETAPA 1P/3	53	220, 650, 570, 580, 420, 610, 620	22	7	1P301 DEALING 15 osob by se nestěhovalo, pouze se přepaží chodba k místnosti 1P321	19	7	E1P3	DP10	
červenec 2025	2/2 2025	DP04 EH	10.	VP až 5P	15	10	ETAPA KŘ1.5	15	ORDINACE u schodiště H patra nad sebou, vstup jen ze Senovážná 1	18	-	EKRH V etapě KŘ1.5 se souběžně realizují všechna podlaží nad sebou (VP až 5P), pevně daný termín realizace DP04, omezení provozu	0	45	EH	DP04	
září 2025		DP11 E2P4	11.	2P	34	8	ETAPA 2P/4	34	110, 560	23	-	2P238 termín sdělit min. 2 měsíce předem	17	8	E2P4	DP11	
říjen 2025	2/2 2025	DP12 E2P1	12.	2P	30	7	ETAPA 2P/1	25	230 SAOLZ	15	9	1xŘSO	12	5	E2P1	DP12	
listopad 2025		E2P3		2P			ETAPA 2P/3	5	110, 560	3	-	v 2P237 jsou uskladněné tlakové láhve	3	8	E2P3		
prosinec 2025																	
leden 2026	1/2 2026	DP13 E3P4	13.	3P	47	8	ETAPA 3P/4	26	560 SEKCE REGULACE, 390	25	-	3 zasedací místnosti v 3P, v etapě je kromě chlazení/vytápění i vzduchotechnika v zasedáčkách	15	9	E3P4	DP13	
únor 2026	1/2 2026	E3P5		3P			ETAPA 3P/5	21	720, 560, 1	14	-	odvod kondenzátu 2x do 2P + 1x do 4P108	11	17	E3P5		
únor 2026		DP14 E3P4	14.	4P	38	8	ETAPA 4P/6	20	410, 390, 580	17	-	etapy jsou v patrech nad sebou 3xŘS	12	4	E4P6	DP14	
březen 2026	2/2 2026	E3P5		3P			ETAPA 3P/6	18	720, 390, 560, 330	15	-	etapy jsou v patrech nad sebou 2xŘS	15	9	E3P6		
květen 2026		DP15 E4P6	15.	4P	54	9	ETAPA 4P/1	24	580, 390	19	-	etapy jsou v patrech nad sebou 1xŘS	15	3	E4P1	DP15	
červen 2026	1/2 2026	E3P6		3P			ETAPA 3P/1	30	BR, 330, 390, 560, 230	19	-	etapy jsou v patrech nad sebou 1xŘS 1xBR	14	7	E3P1		
červenec 2026		DP16 E4P3	16.	4P	41	8	ETAPA 4P/3	41	390, 410, 420, 580	22	-	vstup do 4P236B je naproti výtahu D a 4P236B není průchozí do 4P236	19	9	E4P3	DP16	
srpen 2026	2/2 2026	DP17 E4P4	17.	4P	44	8	ETAPA 4P/4	25	580, 390, 410	25	-	V etapě 4P/4 je kromě chlazení/vytápění i vzduchotechnika v zasedáčkách.	15	10	E4P4	DP17	
září 2026		E4P5		4P			ETAPA 4P/5	19	650, 410, 580	12	-	stavba bude přecházet mezi staveništi po hlavní chodbě 4P802 okolo schodiště A	7	7	E4P5		
říjen 2026	2/2 2026	DP18 EMP3	18.	MP	33	7	ETAPA MP/3	33	570, 420, 650, 220	22	10	zástěna SDK naproti schodišti G pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G v mezipatře	12	7	EMP3	DP18	
listopad 2026		DP19 E2P2	19.	2P	30	8	ETAPA 2P/2	30	650, 110, 230	15	10	zástěna SDK naproti schodišti G a pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G ve 2.patře	13	5	E2P2	DP19	
listopad 2026	1/2 2027	DP20 E3P3	20.	3P	52	9	ETAPA 3P/3	33	390, 720, 560, 330	19	0	vstup do 3P332 a 3P333 je naproti výtahu D, chodba 3P810 neprůchozí	20	12	E3P3	DP20	
leden 2027	1/2 2027	E3P2		3P			ETAPA 3P/2	19	330 SEKCE PENĚŽNÍ	15	4	PLATIDLA MĚŘIDLA p.Moravec, p.Rott, zástěna SDK naproti schodišti G a zabere nákl. výtah G ve 3P	16	6	E3P2		
březen 2027		DP21 E4P2	21.	4P	28	7	ETAPA 4P/2	28	580 SEKCE DOHLEDU	15	3	zástěna SDK naproti schodišti G pro staveniště zabere výstup z nákl. výtahu G ve 4.patře	15	6	E4P2	DP21	
duben 2027	1/2 2027	DP22 ROLETY	22.	MP-5P		8	ROLETY		MP až 5P	-	103	rolety exteriérové MP až 5P v samostatné etapě za plného provozu v 88 kancelářích	88	-	ROLETY	DP22	
duben 2024	červen 2027	Celkem:		765		172	36 ETAP	780	495		187	Počet administrativních místností v budově ÚSTŘEDÍ ČNB je celkem 598.		481	384	Celkem:	
Předpokládané zahájení díla.	Předpokládané ukončení díla.	22 DP		osob		MAXIMÁLNÍ týdny	celkem	osoby	FCU		rolet	Dochlazení ústředí: celkem 36 etap před sloučením. Po sloučení jen 22 dílčích plnění.		kanceláří	ost.místn.	22 DP	
		DÍLČÍ PLNĚNÍ pořadí STAVBY														DÍLČÍ PLNĚNÍ pořadí STAVBY	