

SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

Datum zahájení projektu 01.06.2025  
Datum dokončení projektu 06.02.2026  
Doba trvání 180 dny  
Exportováno 31.10.2024

Číslo úkolu	Číslo osnovy	Název	Doba trvání	Začátek	Konec	Závisí na	Závislé úkoly (následníci)
1	1	Přípravné práce	5 dny	02.06.2025	06.06.2025		5ZK
2	1.1	Předání staveniště	1 den	02.06.2025	02.06.2025		3ZK
3	1.2	Zaškolení pracovníků pro pohyb v objektu	1 den	03.06.2025	03.06.2025	2ZK	4ZK, 6ZK
4	1.3	Ochrana staveniště	3 dny	04.06.2025	06.06.2025	3ZK	
5	2	Bourání	24 dny	09.06.2025	10.07.2025	1ZK	16ZK
6	2.1	Odpojení TZB	1 den	09.06.2025	09.06.2025	3ZK	7ZK
7	2.2	Demontáž zařízení Fitness a Hygienické	2 dny	10.06.2025	11.06.2025	6ZK	8ZK
8	2.3	Přesun zařízení Fitness a Hygienické	1 den	12.06.2025	12.06.2025	7ZK	10ZK, 9ZK
9	2.4	Demontáž zařízení VZT č.11 ze VZT	2 dny	13.06.2025	16.06.2025	8ZK	11ZK
10	2.5	Demontáž a bourání podhledů	5 dny	13.06.2025	19.06.2025	8ZK	12ZK
11	2.6	Demontáž rozvodů VZT č.11 ze SRC	5 dny	17.06.2025	23.06.2025	9ZK	13ZK
12	2.7	Bourání obkladů a omítek	10 dny	20.06.2025	03.07.2025	10ZK	14ZK
13	2.8	Bourání příček	10 dny	24.06.2025	07.07.2025	11ZK	15ZK
14	2.9	Bourání podlah	5 dny	04.07.2025	10.07.2025	12ZK	
15	2.10	Bourání prostupů pro VZT	3 dny	08.07.2025	10.07.2025	13ZK	17ZK, 18ZK, 22ZK, 37ZK
16	3	Konstrukce a rozvody TZB	125 dny	11.07.2025	01.01.2026	5ZK	
17	3.1	VZT + CHL	10 dny	11.07.2025	24.07.2025	15ZK	34ZK, 33ZK
18	3.2	ZTI + ÚT	10 dny	11.07.2025	24.07.2025	15ZK	
19	3.3	SIL + SLB	20 dny	11.07.2025	07.08.2025		26ZK
20	3.4	Koncové prvky TZB	15 dny	12.12.2025	01.01.2026	47ZK, 35ZK	53ZK
21	4	Svislé konstrukce	27 dny	11.07.2025	18.08.2025		

SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

Datum zahájení projektu 01.06.2025  
Datum dokončení projektu 06.02.2026  
Doba trvání 180 dny  
Exportováno 31.10.2024

Číslo úkolu	Číslo osnovy	Název	Doba trvání	Začátek	Konec	Závisí na	Závislé úkoly (následníci)
22	4.1	Zdivo, příčky a přizdívky	5 dny	11.07.2025	17.07.2025	15ZK	32ZK, 25ZK, 26ZK
23	4.2	Prosklená příčka	2 dny	15.08.2025	18.08.2025	26ZK	
24	5	Úpravy povrchů	65 dny	08.08.2025	06.11.2025		
25	5.1	Omítky 1.S	5 dny	15.08.2025	21.08.2025	22ZK, 26ZK	27ZK, 33ZK
26	5.2	Omítky 2.S	5 dny	08.08.2025	14.08.2025	22ZK, 19ZK	25ZK, 23ZK, 34ZK, 28ZK
27	5.3	Keramické obklady 1.S	10 dny	26.09.2025	09.10.2025	25ZK, 39ZK	43ZK
28	5.4	Keramické obklady 2.S	3 dny	19.09.2025	23.09.2025	26ZK, 41ZK	44ZK
29	5.5	Malby 1.S	10 dny	24.10.2025	06.11.2025	43ZK	45ZK
30	5.6	Malby 2.S	13 dny	29.09.2025	15.10.2025	44ZK	46ZK
31	6	Vodorovné konstrukce	95 dny	18.07.2025	27.11.2025		
32	6.1	Zastropení bazénu	5 dny	18.07.2025	24.07.2025	22ZK	40ZK
33	6.2	Podhledy 1.S	5 dny	22.08.2025	28.08.2025	17ZK, 25ZK	38ZK, 35ZK
34	6.3	Podhledy 2.S	5 dny	15.08.2025	21.08.2025	26ZK, 17ZK	40ZK, 35ZK
35	6.4	Kompletace podhledů	5 dny	21.11.2025	27.11.2025	42ZK, 33ZK, 34ZK	20ZK
36	7	Podlahové konstrukce	55 dny	11.07.2025	25.09.2025		
37	7.1	Broušení podkladu	7 dny	11.07.2025	21.07.2025	15ZK	40ZK, 38ZK
38	7.2	Vyrovňovací potěry 1.S	6 dny	29.08.2025	05.09.2025	37ZK, 33ZK	39ZK
39	7.3	Technologická přestávka 1.S	14 dny	08.09.2025	25.09.2025	38ZK	27ZK
40	7.4	Vyrovňovací potěry 2.S	6 dny	22.08.2025	29.08.2025	37ZK, 34ZK, 32ZK	41ZK
41	7.5	Technologická přestávka 2.S	14 dny	01.09.2025	18.09.2025	40ZK	28ZK
42	8	Podlahy	42 dny	24.09.2025	20.11.2025		48ZK, 35ZK

SPORTOVNĚ-REKONDIČNÍ CENTRUM při ČNB

Datum zahájení projektu 01.06.2025  
Datum dokončení projektu 06.02.2026  
Doba trvání 180 dny  
Exportováno 31.10.2024

Číslo úkolu	Číslo osnovy	Název	Doba trvání	Začátek	Konec	Závisí na	Závislé úkoly (následníci)
43	8.1	Dlaždice 1.S	10 dny	10.10.2025	23.10.2025	27ZK	29ZK
44	8.2	Dlaždice 2.S	3 dny	24.09.2025	26.09.2025	28ZK	30ZK
45	8.3	Vinyl a guma 1.S	10 dny	07.11.2025	20.11.2025	29ZK	
46	8.4	Vinyl a guma 2.S	13 dny	16.10.2025	03.11.2025	30ZK	
47	9	Dokončovací práce	15 dny	21.11.2025	11.12.2025		20ZK
48	9.1	Nátěry	5 dny	21.11.2025	27.11.2025	42ZK	49ZK, 50ZK, 51ZK
49	9.2	Nábytek	10 dny	28.11.2025	11.12.2025	48ZK	
50	9.3	Sanita	5 dny	28.11.2025	04.12.2025	48ZK	
51	9.4	Zařízení Fitness	10 dny	28.11.2025	11.12.2025	48ZK	
52	10	Uvedení do provozu	26 dny	02.01.2026	06.02.2026		
53	10.1	Revizní a opakovací zkoušky	15 dny	02.01.2026	22.01.2026	20ZK	54ZK
54	10.2	Kolaudace	1 den	23.01.2026	23.01.2026	53ZK	55ZK
55	10.3	Zaškolení	10 dny	26.01.2026	06.02.2026	54ZK	