

1. DÍLČÍ PLNĚNÍ									
Fáze stavby	Řešený prostor		stavební část	VZT, chlazení a související profese (ZTI)	elektroinstalace silnoproud	elektroinstalace silnoproud - vyhrazené	datové rozvody a IT technologie	ostatní (EPS, inergen)	činnost investora, resp. určených dodavatelů
1. ETAPA	CVS - vložené patro, m.č. VP303, část stávající VP304, část přílehlé chodby VP809 (viz výkres č. F.1.1.2.2.)	demolice, demontáže	vytvoření provizorní dělicí prachotěsné konstrukce oddělující staveniště včetně 3 dočasných dveřních křídel, prachotěsné uzavření prostoru pod zdvojenou podlahou a nad podhledem, provedení prachotěsného zakrytí všech koncových prvků domovních technologií, provedení ochrany provozovaných kabelových lávek a tras optické a strukturované kabeláže, prachotěsné zakrytí rozvaděče RCVS1, demolice a demontáže v dotčeném prostoru dle výkresu demolice (příčka VP303/304, podhled rastrový, podhled SDK, příčka oddělující šachtu VPTCK1, provedení průrazu pro VZT potrubí do stropu - provedení průrazů dle požadavků ostatních profesí, provedení průrazu do m.č. VP305 pro průchod nasávací hadice průmyslového vysavače pro odsávání prachu při stavební činnosti), demolice (zvětšení) dveřního otvoru mezi VP303 a VP 809 pro osazení dveřního křídla dle PD, demontáž provizorní dělicí příčky,	demontáže 2 zvlhčovačů, odvodu kondenzátu z demontovaných fancoilů, demontáž potrubí VZT, demontáž fancoilů včetně přívodního potrubí chladiwa: v části přílehlé k m.č. VP305 (č. 1 - 14), v části přílehlé k m.č. VP 303 (č. 1, 3 - 7, 9, 13, 15), prachotěsné zakrytí ponechávaných fancoilů (č. 2, 8, 10 - 12, 14, 16), v m.č. VP303 (č.1 - 5)	demontáž stávajícího osvětlení, odpojení demontovaných fancoilů	Do zahájení prací zhotovitele: příprava napojovacího bodu pro staveništní rozvaděč napojení přemístěných stojanů IT v prostorech dočasného CVS, vyřazení rozvaděčů RCVS2 a RCVS4 z provozu.			Do zahájení prací zhotovitele: odpojení demontovaných fancoilů MaR ponechány stojany N24, N28, R22, R23 úprava bezpečnostních systémů pro provoz stavby.
		realizace nových konstrukcí	realizace úprav dle PD: části finální montované příčky včetně vstupních dveří, výmalba, osazení dveří z chodby č. VP 809, doplnění zdvojené podlahy v místě demolice a odmontovaných IT stojanů, začištění sloupu a příčky v místě předchozí šachty VPTCK1, stavební přípomoc pro ostatní profese, montáž nových IT stojanů č. RN1, RN2, RN8 - RN15, RN16, RN17, RN22 - RN27, včetně výplně uličky mezi stojany RN1 a RN16, ke kterému bude napojeno VZT potrubí - odtah horkého vzduchu, osazení posuvných dveří mezi stojany RN13 a RN27,	realizace rozvodů VZT - větrání, realizace rozvodů VZT - chlazení, kromě části v oddělené části (výsledné VP304), včetně napojení na strojovnu chlazení MP335, zprovoznění chlazení	realizace rozvodů dle PD - osvětlení, provozní zásuvky, zprovoznění dokončených částí	realizace rozvaděčů a rozvodů dle PD zprovoznění dokončených částí	realizace žlabů pro datové rozvody, realizace datových rozvodů dle PD, (přeložka stávající optické kabeláže)	realizace dle PD zprovoznění dokončených částí	realizace bezpečnostních systémů zprovoznění dokončených částí
2. ETAPA	CVS (viz výkres č. F.1.1.2.3.)	demolice, demontáže		demontáž fancoilů včetně přívodního potrubí chladiwa: ve střední části (č. 8, 10),	odpojení demontovaných fancoilů		dodávka kabeláže CAT6 v metrāži a konektorů RJ-45,		vyklizení prostoru místnosti VP304, vyklizení stojanů R22, R23, N24, ve střední části místnosti VP 303 odpojení demontovaných fancoilů (MaR)
		realizace nových konstrukcí	realizace úprav dle PD (VP303): montáž nových IT stojanů č. RN4 - RN7, RN18 - RN21, provizorní zatěsnění otvoru budoucího stojanu RN3		realizace rozvodů dle PD - osvětlení, provozní zásuvky, zprovoznění dokončených částí	realizace rozvaděčů a rozvodů dle PD zprovoznění dokončených částí	realizace žlabů pro datové rozvody, realizace datových rozvodů dle PD, (přeložka stávající metalické kabeláže)	realizace dle PD, zprovoznění dokončených částí	realizace bezpečnostních systémů přesun IT technologie do nových stojanů, přesun stojanů , D14, D15 do pozic RN28, RN29,
3. ETAPA	CVS	demolice, demontáže	montáž provizorní dělicí prachotěsné příčky ve střední části mezi sloupy, demontáž části rastrového podhledu (VP303), po dokončení přesunu IT technologie do nových stojanů, demontáž části rastrového podhledu a SDK podhledu (VP304)	po dokončení rozvodů VZT demontáž fancoilů včetně přívodního potrubí chladiwa: ve střední části (č. 2, 11, 12, 14, 16)	odpojení demontovaných fancoilů				vyklizení stojanu N28 ve střední části místnosti VP 303 odpojení demontovaných fancoilů (MaR)
		realizace nových konstrukcí	realizace úprav dle PD VP303: výmalba, doplnění zdvojené podlahy v místě demolice a odmontovaných IT stojanů, stavební přípomoc pro ostatní profese, po dokončení rozvodů VZT dokompletace sestavy stojanů IT - stojan RN 3, boční výplně, střecha, (teplá ulička) včetně odtahu teplého vzduchu od stojanů D14, D15, předání nenamontovaných částí teplé uličky včetně 2 stojanů objednateli	realizace rozvodů VZT - chlazení v m.č. VP304,	dokompletace dle PD	dokompletace dle PD	dokompletace dle PD	dokompletace dle PD	

2. DÍLČÍ PLNĚNÍ									
Fáze stavby	Řešený prostor		stavební část	VZT, chlazení a související profese (ZTI)	elektroinstalace silnoproud	elektroinstalace silnoproud - vyhrazené	datové rozvody a IT technologie	ostatní (EPS, inergen)	činnost investora, resp. určených dodavatelů
1. ETAPA	strojovna CVS - m.č. MP335	demolice, demontáže	demolice příčky oddělující MP335 a MP336, demontáž zdvojené podlahy, podhledu, oken, dveří (protiprašné opatření na přilehlé chodbě),	demontáž fancoilů včetně přívodního potrubí chladiva a odvodu kondenzátu, demontáž otopných těles,	demontáž stávajících rozvodů, odpojení fancoilů,		demontáž stávajících datových rozvodů	odpojení demontovaných fancoilů (MaR)	vyklizení prostoru staveniště, uložení demontovaných oken do skladu v budově objednatele
		realizace nových konstrukcí	realizace úprav dle PD: hydroizolace, schody, dveře, akustické obklady a podhled, protidešťové žaluzie, výmalba, osazení dveří z chodby, zrušení dveří, zazdění, stavební přípomoce pro profese, zámečnické konstrukce, zátopová zkouška, zprovoznění	instalace chladicích jednotek, VZT potrubí, napojení chlad. kapaliny ze šachty MPTCP5, osazení kalorimetru, realizace vodovodu (napojení z místnosti MP334), úpravny vody, kanalizace - gula, odvod kondenzátu, odvod dešťové vody z prostoru za okenní žaluzií,	realizace rozvodů dle PD - osvětlení, provozní zásuvky, napojení chladících jednotek zprovoznění	rozvaděč chlazení pro CVS včetně napojení, zprovoznění	realizace telefonní zásuvky	realizace dle PD, zprovoznění	realizace bezpečnostních systémů zprovoznění napojení na MaR

3. DÍLČÍ PLNĚNÍ									
Fáze stavby	Řešený prostor		stavební část	VZT, chlazení a související profese (ZTI)	elektroinstalace silnoproud	elektroinstalace silnoproud - vyhrazené	datové rozvody a IT technologie	ostatní (MaR)	činnost investora, resp. určených dodavatelů
1. ETAPA	BTM - 2P334 a HTM - 2P326	demolice, demontáže	rozkrytí podlahy pro potřeby ostatních profesí,	demontáž odvodu kondenzátu, přívodu vody ke zvlhčovači,					
		realizace nových konstrukcí	realizace úprav dle PD: montáž venkovních rolet, příprava zdvojené podlahy pro osazení VZT jednotek včetně roznášecích konstrukcí, čištění prostoru pod zdvojenou podlahou, dodávka a montáž 2 ks nových IT stojanů, montáž deflektorů pro přívod vzduchu z prostoru zdvojené podlahy do stojanů, utěsnění otvorů ve zdvojené podlaze, úprava dveří stávajících stojanů, dodání prvků pro utěsnění volných pozic ve stojanech, kompletace a utěsnění zdvojené podlahy	repase 6ti jednotek přesného chlazení, napojení na odbočku rozvodu chladu a realizace přívodu k 6ti jednotkám přesného chlazení, odvod kondenzátu od 6ti nových jednotek, připojení vodovodu na 4 nové jednotky	realizace rozvodů dle PD - napojení předokenních rolet napojení jednotek přesného chlazení	realizace rozvaděčů a rozvodů dle PD - rozvaděč pro klimatizační jednotky v BTM napojení přemístěných zařízení IT z HTM v rozvaděči RBTM napojení TÚ na rozvod z UPS v rozvaděči RBTM v 2P334	úprava rozvodů pod zvojenou podlahou mezi BTM a HTM	realizace dle PD	Do zahájení prací zhotovitele: demontáž jednotek přesného chlazení z prostoru clearingu včetně roznášecích konstrukcí. Přesun 2 stojanů IT v prostoru BTM, přesun technologie IT z HTM do 2 nových stojanů BTM, po dokončení realizace nového chlazení v BTM vyřazení fancoilů z činnosti, demontáž zvlhčovačů, osazení kalorimetru na rozvody chladu