

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ či „ČNB“)

a

BIS, a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 139

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 40526151

DIČ: CZ40526151

zastoupenou: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. XV odst. 2 smlouvy o dílo ze dne 3. 12. 2013, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-429-13 (dále jen „smlouva“) dohodly na základě:

- nemožnosti provádění prací na díle zhotovitelem v celém časovém rozsahu stanoveném v čl. IV odst. 3 smlouvy, a to z důvodu na straně objednatele (z provozních důvodů mohly být práce na díle v peněžním provozu pobočky objednatele prováděny až od 14:00 hod., nikoli od 12:00 hod.),
- víceprací, které vznikly po odkrytí stavebních konstrukcí při realizaci plnění a na základě požadavků objednatele na nouzové osvětlení a větší rozsah trubkování pro el. rozvody pro bezpečnostní systémy,
- méněprací, jelikož po vybourání stěny mezi halou a místností č. 132 nebylo nutné vybourávat kamennou dlažbu a podkladní vrstvy,

na následujících změnách smlouvy:

Článek II Změny smlouvy

1. Lhůta pro předání 1. dílčího plnění zhotovitelem objednateli uvedená v čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy se prodlužuje do **24. 1. 2014**.
2. Cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací zhotovitele, tj. o částku **14 835 Kč bez DPH** (cena za vícepráce je snížena o méněpráce), a její **maximální výše činí 849 891,87 Kč bez DPH**. Maximální cena subdodávky dle smlouvy, zahrnutá v ceně díla, zůstává nedotčena. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, po dvou pro objednatele a po jednom pro zhotovitele.

Příloha:

Cenová tabulka víceprací a méněprací

V Praze dne: 17. 1. 2014

V PLZENI dne: 18. 1. 2014

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

.....
Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva

ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
45

Cenová tabulka víceprací a méněprací

Rekapitulace

1.NP a 2.NP

ČNB Plzeň - vícepráce

BIS, a.s. Plzeň

14.01.2014

| Kód položky | Popis | Cena celkem v Kč bez DPH |
|-------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 00 2 | REVIZNÍ DVÍŘKA U POŽÁRNÍ KLAPKY M.Č.102 | 2 384,00 |
| 0 00 3 | DOPLN. BET.PODLAHY PO VYBOUR.PŘ.M.Č.132 | 1 588,00 |
| 0 00 4 | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ,SLABOPROUD | 7 971,00 |
| 0 00 5 | ODPOČET KAMENNÉ DLAŽBY | -3 374,00 |
| 0 00 6 | SÁDROKARTON | 2 662,00 |
| 0 04 0 | CHYBA V ROZPOČTU 1.NP-POL.Č.17 | 1 344,00 |
| 0 05 0 | PERLINKA PŘES ROZVOD TOPENÍ M.Č.132 | 266,00 |
| 0 06 0 | PODBET.PRAHU DVEŘÍ MEZI MÍS. 132,135,178 | 750,00 |
| 0 07 0 | DLAŽBA U DVEŘÍ | 1 244,00 |
| | Celkem v Kč bez DPH | 14 835,00 |

Cenová tabulka víceprací a méněprací

Stavba :1546 Plzeň ČNB Plzeň - Dílčí stavební úpravy

Objednatel : Česká národní banka

1.NP a 2.NP

Rozpočet :5

ČNB Plzeň - vícepráce

Zhotovitel : BIS, a.s. Plzeň

JKSO :

Datum : 14.01.2014

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
|--------|-----|-------------|---|------|-----------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 0 00 2 | | | REVIZNÍ DVÍŘKA U POŽÁRNÍ Klapky M.Č.102 | | | | |
| 2 | 763 | 763171213 | Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,5 m2 pro podhledy | kus | 1,000 | 452,00 | 452,00 |
| 3 | | 5903404700 | revizní klapka KOPROS 600/600mm | kus | 1,000 | 1 932,00 | 1 932,00 |
| 0 00 2 | | | REVIZNÍ DVÍŘKA U POŽÁRNÍ Klapky M.Č.102 | | | | 2 384,00 |
| 0 00 3 | | | DOPLN. BET.PODLAHY PO VYBOUR.PŘ.M.Č.132 | | | | |
| 7 | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihl.plyných II.do 15cm nebo otvorů pl.přes 4m2, ručně | m2 | 1,300 | 100,00 | 130,00 |
| 8 | 014 | 631311121 | Doplň.dosavad.mazanin prostým B (s dod.hmot) bez potěru o pl.jednotl.<1m2 | m3 | 0,200 | 3 157,00 | 631,00 |
| 10 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu výš.<25m dosavadních obj.vč.vnější.pláštů | komp | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 11 | 013 | 979082111 | Vnitrostlav.doprava sutí a vybour.hmot | komp | 1,000 | 188,80 | 189,00 |
| 12 | 013 | 979081111 | Odvoz sutí a vybour.hmot na skládku | komp | 1,000 | 296,50 | 297,00 |
| 14 | | | Poplatek | Kč | 1,000 | 121,00 | 121,00 |
| 0 00 3 | | | DOPLN. BET.PODLAHY PO VYBOUR.PŘ.M.Č.132 | | | | 1 588,00 |
| 0 00 4 | | | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ,SLABOPROUD | | | | |
| 1 | | 4 | D+M nouzové osvětlení /dle přílohy | komp | 1,000 | 6 471,00 | 6 471,00 |
| 2 | | 5 | Slaboproud-přesun kabelu pro bezpeč.kameru z m.č.135 do m.č.138 | | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 0 00 4 | | | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ,SLABOPROUD | | | | 7 971,00 |
| 0 00 5 | | | ODPOČET KAMENNÉ DLAŽBY | | | | |
| 1 | | 23 | Vybourání kamenné dlažby v míst.č.135 | m2 | 9,319 | -100,00 | -932,00 |
| 2 | | 24 | Vybourání podklad.lože kamenné dlažby v m.č.135 | m2 | 18,638 | -131,00 | -2 442,00 |
| 0 00 5 | | | ODPOČET KAMENNÉ DLAŽBY | | | | -3 374,00 |
| 0 00 6 | | | SÁDROKARTON | | | | |
| 1 | | 32 | Příčka SDK bezpeč.DURAGIPS, bezpeč.tř.3 dle ČSN PENV 1627.II.150mm.výška +15cm oproti původní | m2 | 1,740 | 1 530,00 | 2 662,00 |
| 0 00 6 | | | SÁDROKARTON | | | | 2 662,00 |
| 0 04 0 | | | CHYBA V ROZPOČTU 1.NP-POL.Č.17 | | | | |
| 16 | 014 | 340239212 | Zazdívka otv.o pl.<4,00m2 lib.cihlami pá. v příčkách nebo stěnách II.>100mm | m2 | 2,000 | 710,20 | 1 420,00 |
| 17 | | 17 | Odpčet pol.č.17 - zazd.otv.v příčce vel. do 0,2m2 | KS | 1,000 | -196,00 | -196,00 |
| 18 | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu výš.<25m dosavadních obj.vč.vnější.pláštů | komp | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 0 04 0 | | | CHYBA V ROZPOČTU 1.NP-POL.Č.17 | | | | 1 344,00 |
| 0 05 0 | | | PERLINKA PŘES ROZVOD TOPENÍ M.Č.132 | | | | |
| 19 | 011 | 612142001 | Potažení vnitř.stěn sklovi.pletivem vtač. do tmelu | m2 | 1,750 | 152,00 | 266,00 |
| 0 05 0 | | | PERLINKA PŘES ROZVOD TOPENÍ M.Č.132 | | | | 266,00 |
| 0 06 0 | | | PODBET.PRAHU DVEŘI MEZI MÍS. 132,135,178 | | | | |
| 3 | 011 | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 podbet.prahu dveří mezi m.č.132,135,178 | m3 | 0,300 | 2 500,00 | 750,00 |
| 0 06 0 | | | PODBET.PRAHU DVEŘÍ MEZI MÍS. 132,135,178 | | | | 750,00 |
| 0 07 0 | | | DLAŽBA U DVEŘÍ | | | | |
| 23 | 771 | 771571810 | Vybourání dlažby Taurus/m.č.100 a 131 | m2 | 1,000 | 73,50 | 74,00 |
| 24 | 771 | 771575199 | Položení dlažby Taurus u dveří m.č.100 a 131, u dveří m.č.168 a 178 | m2 | 2,000 | 395,00 | 790,00 |
| 25 | | 7 | Dodávka dlažby Taurus u dveří m.č.100 a 131, u dveří m.č.168 a 178 | m2 | 2,000 | 190,00 | 380,00 |
| 0 07 0 | | | DLAŽBA U DVEŘÍ | | | | 1 244,00 |
| | | | Celkem v Kč bez DPH | | | | 14 835,00 |