

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Ladislavem Zelenkou, ředitelem odboru správy majetku

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Interier Říčany a.s.

se sídlem: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha – Hostivař

jednající: Vladimírem Borovičkou, předsedou představenstva

a

Anežkou Znamenáčkovou, členem představenstva

IČO: 28162471

DIČ: CZ28162471

číslo účtu: 117412623/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. prosince 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-189-20 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem IV a článkem V odst. 16 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XXI odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **4 664 538,88 Kč bez DPH** na **126 755 321,85 Kč bez DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze dne:^{19.7.}..... 2021

V^{PRAZE}..... dne:^{19.7.}..... 2021

Za objednatele:



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní



Ing. Ladislav Zelenka
ředitel odboru správy majetku

Za zhotovitele:



Vladimír Borovička
předseda představenstva



Anežka Znamenáčková
člen představenstva

Návštěvnícké centrum ČNB

P 4

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku
			4 664 538,88 Kč	7 766 581,57 Kč	- 3 102 042,69 Kč			10 668 624,26 Kč		
Vyřízení mazaniny	1		59 825,12 Kč	59 825,12 Kč		ANO		59 825,12 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
POV	2		74 998,46 Kč	96 886,99 Kč	- 21 888,53 Kč	ANO		119 775,52 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
ZB parapety	3		299 198,46 Kč	299 198,46 Kč		ANO		299 198,46 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Paroizolový obklad a kc vyřazení EPS - elektroizolace	4		0,00 Kč			ZRUŠENO		- Kč	ZRUŠENO	ZRUŠENO
	5		0,00 Kč			ZRUŠENO		- Kč	ZRUŠENO	ZRUŠENO
Dvěte skryté zářivné - sociálky PP	6		35 785,98 Kč	83 820,41 Kč	- 48 034,43 Kč	ANO		131 853,84 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Nábýtek volný změny	7		375 351,45 Kč	1 172 868,20 Kč	- 1 548 219,65 Kč	ANO		2 721 087,85 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);	Dodatek č. 1
Prosklené příčky stělo a mosaz změny	8		1 160 260,23 Kč	1 568 632,44 Kč	- 408 372,21 Kč	ANO		1 977 004,65 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Provozovní vytápění	9		110 000,00 Kč		110 000,00 Kč	ANO	VY DOPLNĚK	110 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Osazení ventilů	10		79 719,70 Kč	79 719,70 Kč		ANO		79 719,70 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Zařízení stavebněsle POV	11					V JEDNÁNÍ		- Kč		
Bourací práce skutečnosti kompletní vč. odpočtu nevybourání dlažby ve 2. suterénu	12		146 716,43 Kč	181 495,45 Kč	- 34 780,03 Kč	ANO		216 276,49 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Revizní dvířka v podhledu - výrobek OV35 - ve velikosti 500x500mm	13		83 390,77 Kč	142 895,60 Kč	- 59 505,83 Kč	ANO		202 402,43 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1
Změny SDK konstrukci vč. změny skladby bezpečnostní příčky voz	14		711 036,75 Kč	1 224 060,83 Kč	- 513 024,08 Kč	ANO		1 737 084,91 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepřehliřdané“ vícepráce a méněpráce)	Dodatek č. 1
Kamenici - plošmování dřev v pilřích	15		55 220,00 Kč	55 220,00 Kč		ANO		55 220,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)	Dodatek č. 1

	V JEDNÁNÍ	Kč	Kč	Kč	Kč	Dodatek č. 1	
17	Zapravení prostupů VZT + příprava pro podlahové krabice	218 972,60 Kč	230 038,20 Kč	-	11 065,60 Kč	ANO	\$ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze "nepreváděné" vícepráce a méněpráce)
18	Vyrovnání podlahy likvidatura a WC	155 676,80 Kč	155 676,80 Kč			ANO	\$ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze "nepreváděné" vícepráce a méněpráce)
19	Kamenici - nutná dodávka nových kamenů	1 141 952,81 Kč	1 150 349,00 Kč	-	8 396,19 Kč	ANO	\$ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze "nepreváděné" vícepráce a méněpráce)
20	Koberce	236 160,18 Kč	236 160,18 Kč			ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)
21	Akustická opatření příčky	43 453,47 Kč	43 453,47 Kč			ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)
22	Změny dřevěných parapetů příček - zabudování trezoru a skartovače	19 241,00 Kč	19 241,00 Kč			ANO	\$ 222 odst. 4 ZZVZ (be minimál)
23	VZT přesun na SDK příčku v likvidatuře	30 938,42 Kč	30 938,42 Kč			ANO	\$ 222 odst. 4 ZZVZ (be minimál)
24	Výměna mrazáckého oplechování	341 392,74 Kč	357 569,74 Kč	-	16 177,00 Kč	ANO	\$ 222 odst. 4 ZZVZ (be minimál)
25	Podpurná konstrukce a vyrovnání parapetu	323 873,20 Kč	323 873,20 Kč			ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)
26	Statika 2S	35 332,09 Kč	35 332,09 Kč			ANO	\$ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze "nepreváděné" vícepráce a méněpráce)
27b	Displeje LCD -VAR2	16 669,16 Kč	48 207,90 Kč	-	64 877,06 Kč	ANO	\$ 222 odst. 4 ZZVZ (be minimál)
28	Výměna mazaniny 2S	50 833,22 Kč	50 833,22 Kč			ANO	\$ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze "nepreváděné" vícepráce a méněpráce)
29	Akustický obklad	213 063,96 Kč	20 344,00 Kč	-	233 407,96 Kč	ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)
30	Umývadlo mramorit a WC koše	52 933,21 Kč	77 228,33 Kč	-	24 295,12 Kč	ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)
31	Úprava a spasování podparapetních skříňek	22 710,81 Kč	22 710,81 Kč			ANO	\$ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné" vícepráce a méněpráce, tj. / / vyvolané dobitelnou potřebou ČNB)