

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ditou Vejnárkovou, B. A., ředitelkou odboru Návštěvnické centrum

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

Interier Říčany a.s.

se sídlem: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha – Hostivař

jednající: Vladimírem Borovičkou, předsedou představenstva

a

Anežkou Znamenáčkovou, členem představenstva

IČO: 28162471

DIČ: CZ28162471

číslo účtu: 117412623/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 14. prosince 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-189-20, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem IV a článkem V odst. 16 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XXI odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se zvyšuje o **3 918 862,36 Kč bez DPH** na **130 674 184,21 Kč bez DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku a uhrazením ceny dle čl. I odst. 2 za změny plnění uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, spolu s předáním a převzetím 2. etapy díla objednatelem v souladu se smlouvou, není dotčena možnost jakéhokoli dalšího navyšování ceny díla uskutečněného dohodou smluvních stran od okamžiku uzavření tohoto dodatku, zejména pak není vyloučena úprava ceny díla, a to ve vztahu k 2. etapě díla, vyvolaná zejména obnovením jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi zhotovitelem a objednatelem na základě dopisu zhotovitele ze dne 21. 9. 2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění


V Praze dne: 17. 2. 2022

V Praze dne: 17. 2. 2022

Za objednatele:




Ing. Zdeněk Vírnius
ředitel sekce správní




Dita Vějnárková, B. A.
ředitelka odboru Návštěvnícké centrum

Za zhotovitele:



Vladimír Borovicka
předseda představenstva



Anežka Znamenáčková
člen představenstva

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - dodatek č. 2

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka
			3 918 862,36 Kč	8 364 684,72 Kč	- 4 445 822,36 Kč		
Slaboproud	16a		1 083 034,95 Kč	292 335,70 -	1 355 370,65 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Slaboproud	16b		279 285,22 Kč	1 139 108,86 -	859 843,64 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Doplňení mosazných prvků	32		389 103,84 Kč	389 103,84 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Doplňují práce různé	33		404 111,72 Kč	404 111,72 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
pečení zasklení	34		60 383,61 Kč	60 383,61 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Změna umyvadla	35		7 838,41 Kč	7 838,41 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Stůlida nad zrcadla	36		9 515,74 Kč	9 515,74 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Mýdelníky	37		5 105,00 Kč	5 105,00 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Zatvojená podlaha	38		40 504,78 Kč	40 504,78 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
MaR	39		76 394,04 Kč	77 177,39 Kč -	783,35 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Podlahy hala	40		99 353,09 Kč	213 117,73 Kč -	113 764,64 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Stůlida	41		101 534,21 Kč	101 534,21 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
neobsazeno	42						
VZT a RTCH	43		382 191,65 Kč	673 455,73 Kč -	291 264,08 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Phonebox	44		296 399,00 Kč	296 399,00 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Kámen lieta	45		732 357,73 Kč	760 847,73 Kč -	28 490,00 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Změna množství a provedení dveří	46		93 679,79 Kč	126 196,29 Kč -	32 516,50 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Přefuky pokladny frontoffice	47		102 960,02 Kč	102 960,02 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek)
Mozaika	48		250 135,62 Kč	39 398,16 Kč -	289 533,78 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Folie	49		171 572,35 Kč	171 572,35 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
ZTI	50		103 890,52 Kč	170 930,34 Kč -	67 039,82 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
Kryt FCU	51		45 990,19 Kč	45 990,19 Kč	- Kč	ANO	§ 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)
EPS	52		145 232,87 Kč	165 524,10 -	20 291,23 Kč	ANO	§ 222 odst. 5 ZZZV („běžné“ výrobné dodatek) § 222 odst. 4 ZZZV (de minimie)

CELKOVÁ CENA ZMĚNY

BEZ DPH

12 810 507,08 Kč

1 647 706,35 Kč

1 988 952,50 Kč

389 103,84 Kč

404 111,72 Kč

60 383,61 Kč

7 838,41 Kč

9 515,74 Kč

5 105,00 Kč

40 504,78 Kč

77 960,74 Kč

328 882,37 Kč

101 534,21 Kč

964 719,81 Kč

296 399,00 Kč

789 337,73 Kč

158 716,79 Kč

102 960,02 Kč

328 931,94 Kč

171 572,35 Kč

237 970,16 Kč

45 990,19 Kč

185 815,33 Kč

