

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-189-20  
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-196-21  
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-011-22  
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-193-22  
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-196-22

---

## **DODATEK č. 4**

ke smlouvě o dílo

### **Smluvní strany**

#### **Česká národní banka**

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ditou Vejnárkovou, B. A., ředitelkou odboru Návštěvnícké centrum

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

#### **Interier Říčany a.s.**

se sídlem: V Chotejně 770/4, 102 00 Praha – Hostivař

jednající: Vladimírem Borovičkou, předsedou představenstva

a

Anežkou Znamenáčkovou, členem představenstva

IČO: 28162471

DIČ: CZ28162471

číslo účtu: 117412623/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### **Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 14. prosince 2020 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-189-20, ve znění dodatků č. 1 až 3 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem IV a článkem V odst. 16 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XXI odst. 2 takto:

### **Článek I**

#### **Změny smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Cena díla se snižuje o **2 898 655,05 Kč bez DPH** na **139 594 153,48 Kč bez DPH**.

evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-189-20  
evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-196-21  
evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-011-22  
evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-193-22  
evidenční číslo dodatku č. 4 ČNB: 92-196-22

---

## Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

**Přílohy:** č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze dne: 31-05-2022

V ..... dne: 31-05-2022

Za objednatele:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Virius  
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Dita Vejnárková, B. A.  
ředitelka odboru Návštěvnické centrum

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Vladimír Borovička  
předseda představenstva

[Redacted signature]

Anežka Znamenáčková  
člen představenstva

## SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - část SGL

## Návěstivnické centrum ČNB

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	IO ANO/NE	Absolutní hodnota změn ceny	Paragraf
			- 2 898 655,05 Kč	12 973 015,71 Kč	- 15 871 670,76 Kč		28 844 686,47 Kč	
Trigger pointy k audioguidu	101	V souvislosti s dopracováním AV obsahu je nutné připsat počet a umístění trigger pointů tak, aby zůstal zachován zamýšlený princip využití pro kmenované profilový skupiny i individuálních návštěvníků.	159 677,56 Kč	192 787,56 Kč	33 110,00 Kč	ANO	225 897,56 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Grafická práce	102	V rámci zpracování grafiky při realizaci zjištěno, že obtížnost prací přesahuje náročnost vyplývající ze zadání VR a proto je nutné rozšíření realizačního týmu grafiků. Vývoj projektu vyžaduje zapojení senorních grafických pozic, resp. osob, které jsou kompetentní pro vývojové grafické práce, nikoli pouze pro základní dopracování).	1 751 025,00 Kč	1 751 025,00 Kč	- Kč	ANO	1 751 025,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Změny typizovaný nábytek	103	V souvislosti se nemožností realizovat některé zamýšlené části díla (např. audiovizualní sálí) bylo nutné zrušit i související položky typizovaného nábytku.	840 383,98 Kč	- Kč	840 383,98 Kč	ANO	840 383,98 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Zrušení dodávky potrubní pošty	104	Z důvodu zajištění plynulého provozu a bezpečnosti by bylo nutno instalovat typ výrobku s většími rozměry, než je akceptovatelné vůči velikosti místnosti a zamýšlenému způsobu využívání. Z tohoto důvodu se prvek potrubní pošty ruší.	230 000,00 Kč	- Kč	230 000,00 Kč	ANO	230 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Revize - podlahové vitríny	105	V návaznosti na zjištěné rozdíly výšky zdvojené podlahy od pevné podlahy, a tedy dostupného prostoru na podlahové vitríny, není možné v některých původně zamýšlených místech vitríny realizovat.	225 000,00 Kč	- Kč	225 000,00 Kč	ANO	225 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE04 HW - ČNB a svět - panel 13	106	V rámci procesu přípravy a dopracování realizačních podkladů zjištěn problém s využitím původně plánované technologie, která by vyžadovala nedostatek v ovládací exponátu a nemohlo by být docíleno požadovaného zamýšleného efektu. Z toho důvodu nutno plánovaný ovládací pulz nahradit dodatečnou dotykovou vrstvou umístěnou přímo u LCD a zajištěnou v přímo požadovaném tvaru, z tohoto důvodu také musí být změněn zdroj signálu pro LCD z kartového přehrávače za počítač.	9 875,15 Kč	102 982,00 Kč	112 857,15 Kč	ANO	215 839,15 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE07 HW - rotoped	107	Z důvodu úzkého prostoru v místě plánovaného exponátu je nutné pro bezpečný pohyb návštěvníků zmenšit počet ovládacích panelů exponátu za dvou na jeden. Z důvodu zajištění krátké vzdálenosti pro vedení signálů je nutné umístit technologii přímo do stojanu ovládacího panelu, z tohoto důvodu bude využita technologie all in one.	46 745,71 Kč	97 540,00 Kč	144 285,71 Kč	ANO	241 825,71 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE10 HW - časová osa	108	Při dopracování technického řešení zjištěn problém s umístěním a výběrem technologie tak, aby výsledek byl dobře viditelný a návštěvníci si nestínili. Nebylo nalezeno vhodné alternativní řešení.	99 285,72 Kč	- Kč	99 285,72 Kč	ANO	99 285,72 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE30 HW - státníka - panel 8	109	Z důvodu zapracování do grafického návrhu panelu je nutné nahradit původně plánované dva 17" monitory jedním 21,5" monitorem.	39 522,85 Kč	25 477,14 Kč	64 999,99 Kč	ANO	90 477,13 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);

Nevypíňovat, dopíše se automaticky:

0  
0  
0

AVE36a, b HW - WS místnosti	110	Zrušení interaktivních tabulí a souvisejícího vybavení workshopových místností z důvodu původně navrhované starší technologie dotykové kombinované s projektořem. Bylo rozhodnuto tuto technologii nerealizovat.	-	276 928,57 Kč	- Kč -	276 928,57 Kč	ANO	276 928,57 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE37 HW - multifunkční sál	111	Při přípravě realizace zjištěn problém s použitím původně plánovaného podhledového plátna, s ohledem na to je nutné změnit na přísazené na příčku a tím pádem také nutnost přizpůsobení velikosti obrazu.	-	17 240,58 Kč	52 188,00 Kč -	69 428,58 Kč	ANO	121 616,58 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE39 HW - audiovizuální sál 2S	112	V rámci stavebních příprav zjištěn problém s dobržením požadovaných protipožárních standardů a opatření při zamýšleném rozvrtání a způsobu využití prostor. Nebylo nalezeno vhodné řešení, které by požadavkům vyhovělo, proto je nutné zrušit instalaci techniky v audiovizuálním sále ve 2.S.	-	631 041,45 Kč	- Kč -	631 041,45 Kč	ANO	631 041,45 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE41 - HW + obsahy socha statistiky	113	V rámci procesu přípravy a dopracování výrobní dokumentace se projevil problém s dodržením nároků na ovládání exponátů s ohledem na nutnost antivandál provedení a bezpečnosti zajištění (technické i stavební) se současnou nutností dorážet v zadání zamýšlený vizuálně efektívný dojem exponátů. Z toho důvodu je nutné navrhnout tomu odpovídající HW vybavení exponátů a přizpůsobit zamýšlené obsahy.	-	609 038,17 Kč	6 629 537,58 Kč -	7 238 575,75 Kč	ANO	13 868 113,33 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE01 - HW změna LCD výrobku	114	Z důvodu ukončení prodeje původně plánovaného typu LCD je nutné nahrazení novým typem.	-	8 542,86 Kč	30 000,00 Kč -	38 542,86 Kč	ANO	68 542,86 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvídané“ vicepráce a méněpráce)
AVE32 - HW změna LCD a změna ozvučení	115	Při přípravě realizace bylo zjištěno, že pro zamýšlený efekt virtuálního bankéře by bylo potřeba využít celou výšku okna v přepážce. Z toho důvodu je nutné vyměnit původně uvažované 43" displeje za 49". S tím souvisí také potřebná změna ozvučení na směrové reproduktory tak, aby byla zajištěna distribuce zvuku jen v daném místě a nedocházelo k vzájemnému rušení návštěvníků u exponátů.	-	7 530,86 Kč	65 112,00 Kč -	72 642,86 Kč	ANO	137 754,86 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE34 - HW změna LCD a změna ozvučení	116	Při přípravě realizace bylo zjištěno, že pro zamýšlený efekt virtuálního bankéře by bylo potřeba využít celou výšku okna v přepážce. Z toho důvodu je nutné vyměnit původně uvažované 43" displeje za 49". S tím souvisí také potřebná změna ozvučení na směrové reproduktory tak, aby byla zajištěna distribuce zvuku jen v daném místě a nedocházelo k vzájemnému rušení návštěvníků u exponátů.	-	42 081,14 Kč	130 224,00 Kč -	88 142,86 Kč	ANO	218 366,86 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné) vicepráce a vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)

AVE38 - HW recepce	117	Změna HW v recepci MC	48 964,25 Kč	221 707,10 Kč -	172 742,85 Kč	ANO	394 449,95 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);
AV OBSAHY - navýšení stopáže	118	Při přípravě videoobsahu (Animace a MG) bylo u některých témat zjištěno, že aby došlo k účinné prezentaci myšlenky/sdělení, je nutné navýšit původně zamýšlenou délku stopáže.	828 900,00 Kč	1 113 750,00 Kč -	284 850,00 Kč	ANO	1 398 600,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžně“ výcepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE04 - obsah zeměkoule	119	V návaznosti na zjištěné problémy u původně plánované technologie u tohoto exponátu a její nutné změně nutno přizpůsobit i přípravu obsahu a adaptovat ji na jinou technologii.	55 000,00 Kč	78 000,00 Kč -	23 000,00 Kč	ANO	101 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžně“ výcepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)

AVE10 - obsah zrušení časová osa	120	V návaznosti na technické problémy a zrušení HW k tomuto exponátu zrušení / obsah.	60 000,00 Kč	- Kč -	60 000,00 Kč	ANO	60 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE07 - obsah rotoped	121	V návaznosti na technické změny u tohoto exponátu nutno přizpůsobit obsah.	23 000,00 Kč	- Kč -	23 000,00 Kč	ANO	23 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE1 - obsah zrušení filmu o zlaté minci	122	V návaznosti na zjištěné problémy u původně plánovaného prostoru audiovizuálního sálu a jeho zrušení bylo nutné revidovat také plánovaný obsah pro tento prostor.	1 000 000,00 Kč	- Kč -	1 000 000,00 Kč	ANO	1 000 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Panel BR - Osvětlení změny	123	V návaznosti na změnu u exponátu AVE10 je nutné doplnit osvětlení v podhledu u zastavení tak, aby bylo zajištěno souměrné osvětlení i v místě, kde došlo ke zrušení exponátu. Zároveň bylo nutné s ohledem na osazené potřeby viditelnosti v zázemí workshopových místností upravit původně uvažovaný typ osvětlení.	12 454,80 Kč	29 253,92 Kč -	16 799,12 Kč	ANO	46 053,04 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE16 - Bankomat	124	Při realizaci zjištěno, že nelze kombinovat ozvučení v rámci jednoho TP (buď instruce nebo ozvučení filmu, ale ne obě najednou), z toho důvodu nutno přidat přídatný reproduktor a zesilovač.	2 962,06 Kč	25 819,20 Kč -	22 857,14 Kč	ANO	48 676,34 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
AVE09 - změna obsahu BR	125	Protože ozvučení není distribuováno do audioguidů, ale je zajištěno směrovými reproduktory, při realizaci bylo zjištěno, že nelze plynule přecházet mezi jazykovými mutacemi. Z toho důvodu je anglická verze obsahu zrušena.	48 500,00 Kč	- Kč -	48 500,00 Kč	ANO	48 500,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Zrušení nástěnných orientačních cedulí	126	Při detailní přípravě bylo zjištěno, že grafický návrh je velmi odlišný od zvláštní řešení orientačních cedulí používaných standardně v budově, z toho důvodu bylo od realizace tohoto specifického vzhledu upuštěno.	52 000,00 Kč	- Kč -	52 000,00 Kč	ANO	52 000,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);
Zvětšení průměru stolu u BR	127	Zvětšení stolové desky o 50 mm z důvodu zjištění během natáčení, že se prostorově vhodně nevejdou ruce všech 7 členů BR.	1 974,00 Kč	1 974,00 Kč	- Kč	ANO	1 974,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Služka zrušení	128	Při přípravě realizace a vzorkování se nepodařilo nalézt technologii, která by zaručovala bezpečnou instalaci a zároveň požadovaný umělecký efekt a nároky na běžnou údržbu a servis.	1 620 500,00 Kč	- Kč -	1 620 500,00 Kč	ANO	1 620 500,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)
Zrušení haptické linky	129	Při realizaci zjištěno, že linka by naplnila zamýšlenou funkci z důvodu, že příchod návštěvníků se zrakovým omezením nelze čelit pouze z jednoho směru. Proto je přistoupeno ke zrušení.	89 800,00 Kč	- Kč -	89 800,00 Kč	ANO	89 800,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)
Změna mobilních výstavních panelů	130	V rámci přípravy první reálné instalace dočasně vystavy bylo identifikováno, že je potřeba pro finální rozestavení panelů změnit určitou část příslušenství.	4 825,00 Kč	19 075,00 Kč -	23 900,00 Kč	ANO	42 975,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Snižení počtu doplňovaček na zadní straně panelů	131	Při přípravě liskového rozložení grafiky na zadní straně panelů bylo zjištěno, že prostor je příliš zaplněný a pro užívatele privátního obsluhu doplnovaček bylo nutné snížit jejich počet.	3 080,00 Kč	- Kč -	3 080,00 Kč	ANO	3 080,00 Kč	§ 222 odst. 3 ZZVZ (běžné; vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
Příčky WS místnosti - změna skla	132	Při přípravě realizace byl zjištěn problém s příliš tenkým sklem, u kterého by se v požadovaném rozměru mohly objevit problémy s bezpečností, proto je nutné vyměnit sklo za silnější.	50 143,03 Kč	50 143,03 Kč	- Kč	ANO	50 143,03 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)
Recepce - změny provedení	133	Změny provedení recepce	227 587,22 Kč	554 797,00 Kč -	782 384,22 Kč	ANO	1 337 181,22 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);

134	Změna osvětlení vitřin a pultu statistiky	Při realizaci byly zjištěny problémy ve scénickém osvětlení s ohledem na změny některých exponátů - nový koncept u soklu sochy statistiky vyžaduje LED pásky, redukce počtu osvětlených podlahových vitřin, zjištěno, že je potřeba zajistit osvětlení dalších vitřin v příčkách/panelech, kde původně osvětlení nebylo uvažováno. Bez osvětlení by ale instalace uvnitř vitřin nebyly dobře viditelné (hranaté + kulaté vitřiny).	271 793,82 Kč	12 406,00 Kč	284 199,82 Kč	ANO	296 605,82 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
135	AVE 24 a AVE25 - obsahy	Z důvodu velké komplexnosti a obtížnosti tématu bylo nutné rozpracovat několik variant a následně přepracovat tak, aby to bylo pochopitelné pro cílovou skupinu.	43 000,00 Kč	43 000,00 Kč	- Kč	ANO	43 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
136	Panely bankovní rady - lahokov/horní zakrytí	Z důvodu zajištění uzavření prostoru nad hřizdem bankovní rady, kde je nasintalována část techniky (projektor, reproduktory, světla), je nutné doplnit zakrytí lahokovem.	49 704,00 Kč	49 704,00 Kč	- Kč	ANO	49 704,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
137	Panely - úprava boků po zrušených TP	V rámci změny obsahové náplně dochází ke změně počtu TP na bocích panelů, z tohoto důvodu je nutné úprava bočních plechů na panelech.	12 800,00 Kč	12 800,00 Kč	- Kč	ANO	12 800,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
138	Panel 13b - dodatečné čištění	V rámci realizace byl zjištěn problém se servisním přístupem k displeji v kruhovém výřezu, je nutné realizovat způsobem, který zajistí jednoduchý opakovatelný přístup k technice z důvodu údržby a servisu.	63 103,00 Kč	63 103,00 Kč	- Kč	ANO	63 103,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
139	Panely bankovní rady - revizní svítidla - ZRUŠENO	Po diskuzi s dodavatelem ZL zrušen a nebude uplatňován.	- Kč	- Kč	- Kč	ZRUŠENO	- Kč	0
140	Socha statistiky - změna spodního pultu - ZRUŠENO	Po diskuzi s dodavatelem ZL zrušen a nebude uplatňován.	- Kč	- Kč	- Kč	ZRUŠENO	- Kč	0
141	Haptické ztvárnění budovy	Pro nevidomé byl původní záměr velkého modelu nepřítisli uživatelsky přívětivý, je nutné přepracovat. Další část expozice pro nevidomé bylo nutné s ohledem na hygieničnost a udržovatelnost zvolit jiný druh technologií.	6 800,00 Kč	61 200,00 Kč	68 000,00 Kč	ANO	129 200,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
142	Změny laborař - peněz a haptická linka	Několik částí exponátů mělo být dodávkou ČNB, která nakonec nebyla schopna toto zajistit. V souvislosti s hygienickou situací a efektivním udržováním exponátů je nutné vyměnit zamýšlený dýchový exponát za hmatový a čistitelný.	2 965,00 Kč	13 845,00 Kč	10 880,00 Kč	ANO	24 725,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
143	Záměna polozky AVE17 (M 8.3a) za následnou plošinu viz prvek M 9.2b (AVE28)	Při plánování realizace zjištěn problém s bezpečností a robustností původně zamýšleného řešení exponátu tlačítky - riziko velkých úderů by mohlo vést k poškození panelu, exponátů a mohlo by znamenat také riziko úrazu návštěvníků. Proto je pro exponát zvolena bezpečnější varianta realizovaná jako u exponátu AVE 28 formou následné plošiny	5 000,00 Kč	165 000,00 Kč	170 000,00 Kč	ANO	335 000,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)
144	AVE 29 Karty	Při přípravě realizace zjištěn problém s použitím původně plánovaného mechanismu pádu karet a identifikováno riziko možného úrazu návštěvníků při volném domino efektu a následném stavění karet. Proto je nutné přistoupit k vývoji alternativního mechanismu tak, aby pád byl řízený a nedocházelo k přímému kontaktu karet, jejich nícení a neřízenému pádu.	72 566,63 Kč	73 515,20 Kč	928,57 Kč	ANO	74 443,77 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)
145	Předměty na stole BR	Pro autentičnost řešení předměty - šálky, podšálky a skleničky dodány přímo z ČNB, zrušeno z dodávky GD.	99 995,00 Kč	- Kč	99 995,00 Kč	ANO	99 995,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžně) - vicepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
146	Outdoor displeje a držáky s rámečkem do vitřin	Při přípravě realizace zjištěn problém s hloubkou zařízení určených pro outdoor a jejich možného zabudování do existující vitřiny. Aby bylo možné montáž realizovat, muselo by dojít k použití displejů s výrazně menší úhlopříčkou a došlo by k velkému ovlivnění zamýšleného prezentačního výsledku. Z toho důvodu je realizace zrušena. Jako jediné možné řešení je zvolena instalace jedné obrazovky doplněná o pevnou grafiku tištěnou na desce.	166 671,43 Kč	11 900,00 Kč	-178571,43 Kč	ANO	190 471,43 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vicepráce a méněpráce)

147	RS - spinání laboratorně peněz + licence Cue + DALI jednotka	Při přípravě identifikován provozní problém, pokud by přístroje plánované pro laboratorně peněz byly na manuální zapínání či bater. Proto je nutné doplnit technologickou přípravu tak, aby bylo možné automatické řízení přes RS expozice (stýkače, relé jednotka). V souvislosti s řízením expozice je nutné ještě rozšířit o jednu licenci Cue, aby nedocházelo k provozním konfliktům ovládacích zařízení (mobilní tablet a vzdálená správa). V rámci přípravy kinosálu pro další řízení přes RS bude doplněna řídicí jednotka DALL.	64 342,85 Kč -	18 000,00 Kč	ANO	82 342,85 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
148	AVE 26 - knihovna - změna typu tlačítka a velikosti ovládacího modulu	Pro správné zabudování do uměleckého exponátu bylo nutné v rámci vývoje změnit typ tlačítka.	51 285,71 Kč -	57 571,42 Kč	ANO	108 857,13 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
149	AVE19-Certis - změna technologie ovládání z mini PC na Arduino	V rámci přípravy LED modulu nebyl nalezen typový výrobek, vyráběného tedy specifický dle požadovaného zadání a bylo nutno přizpůsobit technologii ovládání	8 120,00 Kč -	15 000,00 Kč	ANO	23 120,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
150	Technická infrastruktura AV	Z důvodu způsobu řešení některých exponátů nejsou využity všechny plánované PC k ovládání expozice přes RS - odpočet 6 ks.	- Kč -	90 000,00 Kč	ANO	90 000,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
151	AVE 31 - TV v domácí skrýši	Z důvodu montáže displeje přímo do vestavěné skrýšky není nutné využít atypický držák	- Kč -	4 000,00 Kč	ANO	4 000,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
152	AVE 27 - křivka grafů - podsvícení	V rámci přípravy speciálního prvku ve tvaru podsvětlené křivky grafu bylo nutno při vývoji zvolit jinou technologii řešení.	8 120,00 Kč -	6 285,71 Kč	ANO	14 405,71 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
153	AV obsahy - titulky	Z důvodu nedostatku audioguidů pro specifické akce nutno doplnit filmů a animací titulky.	20 750,00 Kč	- Kč	ANO	20 750,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
154	Umělecké instalace <b>ZRUŠENO</b>	Po diskusi s dodavatelem ZL zrušen a nebude uplatňován	- Kč	- Kč	<b>zrušeno</b>	- Kč	0
155	Doplňek - zrušení grafiky na panelech za recepcí a tiráže	V návaznosti na změnu řešení recepce není možné realizovat grafický záměr na panelech za recepcí a tiráže.	- Kč -	386 000,00 Kč	ANO	386 000,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
156	Mock up	Při přípravě realizace panelů identifikován problém s bezpečností a trvanlivostí při použití původně zamýšlených materiálů. Z důvodu ověření vhodnosti alternativ bylo nutné připravit vzorový panel a technologie prověřit před tím, než dojde k potvrzení výběru finální technologie.	612 830,00 Kč	- Kč	ANO	612 830,00 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepreváděné“ vícepráce a méněpráce)
157	Audiotopy	Při vytváření obsahu pro audiotopy byla délka nastavována podle obtížnosti tématu a potřebné doby pro efektivní vysvětlení. Některé stopy je nutné s ohledem na to prodloužit a některé naopak zkrátit.	24 055,00 Kč -	93 600,00 Kč	ANO	117 655,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
XX1	Stavba - dodatečné revize	Z důvodu úpravy užívání a slovového a slaboproudého vystrojení recepce bude možné provést revize některých koncových prvku a měření datových kabelů a prvku až po instalaci recepce.	27 420,00 Kč	- Kč	ANO	27 420,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)
XX2	Stavba - slovové zásuvky	Na základě úpravy instalované technologie do expozičních panelů, bude nutno doplnit přípojné zásuvky pro zapojení dle specifikace AV techniky.	13 625,48 Kč	- Kč	ANO	13 625,48 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)



Stavba - drobné práce a dodávky	XX3	oprava dílžby v hale mezi sloupky D11 a D12, oprava podlahy a doplnění soklu 2S103, nátěr stěna a technologie v parapetech haly - FCU, výměna kamenných soklů B8 a C8, dodatečné otvory ve zdvojené podlaže u sklo trezarážeru, výměna BEFO dveří OSZ9, nový práh dveří 2. suterénu DO17, výměna samozavírače WC dveří 2. suterénu, dodatečné vrtání otvorů pro monitory OS111 a OS123, výměna samozavírače WC dveří 2. suterénu, PP301A, doplnění evakuačního rozhlasu ve 2. suterénu.	84 987,21 Kč	- Kč	84 987,21 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);
Stavba - výměna kování 2. suterén	XX4	Výměna kování na rozvaděčových dveřích 2SPBP2, výměna kování dveří DO116 dveře mezi 2S802 a 2S104.	6 839,93 Kč	- Kč	6 839,93 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);
Stavba -	XX5	Dodatečné zapravení otvorů v mosazném oplechování příček - horní hrana, posun dveřní zárážky, dodávka a montáž soklových listů ve Workshopech, zapravení děr v kamenném obkladu u recepcce.	40 741,80 Kč	- Kč	40 741,80 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);
VRN	6		332 032,00 Kč	- Kč	332 032,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ práce a méněpráce, tj. ty vyvolané dodatečnou
			28 844 686,47 Kč			


	Krášno
§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis):	2 006 677,24 Kč
§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB):	23 286 409,58 Kč
§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vícepráce a méněpráce)	3 551 599,65 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>28 844 686,47 Kč</b>

§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis):	
§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB):	
§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvidané“ vícepráce a méněpráce)	

	Krášno
<b>BILANCE</b>	
Přípočty celkem	12 973 015,71 Kč
Odpočty celkem	15 871 670,76 Kč
<b>Saldo celkem</b>	<b>2 898 665,05 Kč</b>