

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

PEKO-GDS s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl: C, vložka 137428

sídlo: Na Veselí 825/3, 140 00 Praha 4

IČO: 28379861

DIČ: CZ 28379861

zastoupení: p. Tomáš Petřík, jednatel

č. účtu: 43-2006250237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 17. května 2022 Smlouvu o dílo, evidenční číslo ČNB: 92-024-22 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala potřeba úpravy smlouvy a rozsahu plnění v souladu s článkem III odst. 4 smlouvy a s ohledem na zjištěné skutečnosti při realizaci díla se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XVI odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy a prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádějí, že celková cena díla dle čl. III odst. 1 činí 5 694 427,20 Kč bez DPH. Celková cena díla ve výši 5 798 427,20 Kč bez DPH byla v čl. III odst. 1 smlouvy uvedena chybně a neodpovídala celkovému součtu cen všech položek díla, neboť v důsledku administrativního pochybení byla do celkové ceny díla zahrnuta cena za provádění pravidelné údržby, odborných prohlídek a odborné zkoušky výtahu dle čl. III odst. 6 smlouvy a cena za provádění mimozáručních oprav a ceny výjezdů dle čl. III odst. 7 smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu na místě samém. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena díla se zvyšuje o **454 982, 50 Kč bez DPH** na **6 149 409,70 Kč bez DPH**.
4. Smluvní strany se dohodly na **úpravě lhůty pro předání díla**. Lhůta pro předání díla **7. 10. 2022** uvedená v článku smlouvy II odst. 1 písm. d) se prodlužuje do **14. 10. 2022 (včetně)**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – seznam změnových listů

V Praze dne: 06-10-2022 2022

V dne: 5-10-2022

Za objednatele:


[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírnis
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického

Za zhotovitele:

PEKO-

Na Veselí 825/3, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 28 37 98 61 DIČ: CZ 28 37 98 61
Zapsáno Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 137428

Tomáš Petřík
jednatel

Stavební úpravy počítařny mincí v objektu ČNB - pobočka Brno, Rooseveltova 20

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturační / číslo dodatku
CELKEM BEZ DPH			454 982,50 Kč	661 052,50 Kč	- 206 070,00 Kč			867 122,50 Kč		
Úprava šuplíkové skříně	1.	Z dílovou úpravení požadavku užívatele prostoru, bude nová šuplíková skřínka vyrobena z kovu, tak aby pro každého zaměstnance byl samostatný šuplík. Po demontáži oplotování výtahové šachty byla odhalena skrytá betonová konstrukce šachty. Odbyl betonové šachty odhalilo pracovní spára v betonové konstrukci, která byla příčinou zatečení. Průvelema byla napékat. Celoplošné hydroizolování stětkování nebylo nutné provádět. Z dílovou výše uvedených zjištění, nebudou provedeny zmínované stěky a nálety, betonová šachta bude vymalována difúzně ošetřeným materiálem. Po kompletní demontáži stávajících podhledů v prostoru děrovaných stávbou se nepotvrdil předpoklad projektu, že nebude nutno doplnovat nové kabelové rozvody. Stávající způsob provedení tras EPS neumožňuje řádné umístění čidel v nových pozicích na novém podhledu ani v prostoru nadpodhledu. Dochází rovněž ke kolizím s novými či upravovanými trasami ostatních fenesel.	7 000,00 Kč	32 000,00 Kč	-25 000,00 Kč	ANO	57 000,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis); Dodatek č. 1		
Povrchové Úpravy a hydroizolace výtahová šachta	2		143 738,80 Kč	21 861,20 Kč	- 165 600,00 Kč	ANO	187 461,20 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze nepřeváděné - vícepráce a méněpráce) Dodatek č. 1		
Slaboproud EPS	3		9 920,00 Kč	9 920,00 Kč	0 Kč	ANO	9 920,00 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB) Dodatek č. 1		
VZT výtahová šachta	4	Z dílovou požadavku HZS, nových podmínek a změny PRK výtahu, je nutné provést doplnění a úpravu tlakového větrání CHOC.	210 107,70 Kč	210 107,70 Kč	- Kč	ANO	210 107,70 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB) Dodatek č. 1		
Tlakový vzuch, ESI, SLB	5	Z dílovou změny v pozicích podlažních strojů a jejich nároku na přípojovací body tlakového vzduchu, silnoproudu a slaboproudu budou upraveny pozice a posky připojovacích bodů vyjmenovaných profesí.	9 071,00 Kč	24 541,00 Kč	- 15 470,00 Kč	ANO	40 011,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis); Dodatek č. 1		
Broušení podlah	6	Po sejmání podlahových krytin, zjištěny neosouhlasné vrstvy stávajících podlahových střež. Tyto vrstvy je nutno odstranit na soustržný podklad. Úprava požadavku užívatele prostoru bude provedena podhled a výměna a výměna svítidel v m.č. 207 - kareturní oddíl.	67 335,90 Kč	67 335,90 Kč	- Kč	ANO	67 335,90 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepřeváděné“ vícepráce a méněpráce) Dodatek č. 1		
Oprava míšnosti skladu č. 207	7		31 966,00 Kč	31 966,00 Kč	- Kč	ANO	31 966,00 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis); Dodatek č. 1		
Podhled před výtahem	8	Při současně probíhající akci rekonstrukce kamerového a zabezpečovacího systému budou prováděny nové rozvody. Nové konstrukce stropu jsou betonové nelze do těchto zaseklivat - nutno litovat. Novým SDK podhledem bude vytvořen instalatní prostor pro nové rozvody kamer a EPS, stávající rozvody na stěch budou zaskeleny a vytvořeny nové prostupy. Nehrozí tak mechanické poškození rozvodů zabezpečovacího systému při běžné manipulaci v prostoru, dojde k ochlazení stěn na komunikační chodbě od zařizovacích rozvodů.	55 113,30 Kč	55 113,30 Kč	- Kč	ANO	55 113,30 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis); Dodatek č. 1		
podlahové potěry	9	Do sejmání podlahových vrstev nastápně krytiny a vybourání stávajících příček došlo k rozpadnutí stávajících betonových potěrů v m.č. 208; 209; 213. V tomto prostoru bude proveden nový potěr, v m.č. 208 a 209 potom bude provedeno včetně izolantního souvrství, a dilatace.	100 250,70 Kč	- 100 250,70 Kč	- Kč	ANO	100 250,70 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze nepřeváděné - vícepráce a méněpráce) Dodatek č. 1		

NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Fakturace / číslo dodatku
Penetrace podkladů	10	Z důvodu velikosti nové betonových podkladových vrstev a urychlení technologického postupu bude provedena penetrace meziprostoru na vlnité podkladu umožňující provléknutí dalšího vrstvy stávkování pod následné vrstvy ve zkráceném čase.	33 275,00 Kč	33 275,00 Kč	- Kč	ANO		33 275,00 Kč	Dodatek č. 1
Profil Linodur	11	Z důvodu narytění opět původnímu profezu a na základě požadavků uživatele prostoru změna na dva oděty Linoduru Původní model, nové na kombinaci modré a oranžové plechy. Výrobce umožňuje oděr metrů po celých rolích Linoduru. Vyjádření výrobce materiálu, že se jedná o atypický přírodní materiál, je nutné odebrat celé jednotlivé kusy rolí. Každá role je jiného sířní. Materiál se neručí na míru. Bude narytěn přez vrstvou v nabídce.	23 287,20 Kč	23 287,20 Kč	- Kč	ANO		23 287,20 Kč	Dodatek č. 1
Stavební dokončovací práce	12	Požadavek zkrácení na drobné dokončovací práce, montáž nového prahu, opravy dířčic, drobné zemníkové opravy po demontáži plicových narozů atd.	27 394,50 Kč	27 394,50 Kč	- Kč	ANO		27 394,50 Kč	Dodatek č. 1
VRN	13	Vedlejší náklady spojené s profilováním doby realizace	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč	- Kč	ANO		24 000,00 Kč	Dodatek č. 1
NÁZEV									
ČÍSLO									
POPIS									
ČÁSTKA									
PŘÍPOČTY									
ODPOČTY									
SCHVÁLENO ANO/NE									
Poznámka									
CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH									
§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);			177 832,00 Kč					258 772,00 Kč	
§ 222 odst. 5 ZZVZ (běžné* výpráve a měnění práce, tj. / ty vyvolané dodatečnou potřebou ČVJB)			220 027,70 Kč					220 027,70 Kč	
§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze, nepřeváděné* výpráve a měnění práce)			57 122,80 Kč					388 322,80 Kč	