
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupená: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Jakubem Janákem, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“ nebo také „ČNB“)

a

AMIKA FIRST s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 189780

sídlo: Kladenská 20, 252 64 Velké Přílepy

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

zastoupená: Janem Kejkličkem, jednatelem

č. účtu: 4377652349 / 0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18. července 2025 Smlouvu o dílo, ev. číslo ČNB: 92-376-24, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“). S ohledem na skutečnost, že během realizace díla vyvstala nezbytná potřeba úpravy rozsahu plnění v souladu s článkem III odst. 5 smlouvy, dohodly se smluvní strany, že s ohledem na skutečný rozsah prováděných prací se smlouva mění a doplňuje v souladu s jejím článkem XVII odst. 2 takto:

Článek I

Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a úpravě rozsahu prací, kdy změny vznikly na základě dodatečných požadavků objednatele, případně byly vyvolány zjištěním stavu při samotné realizaci díla a jsou nezbytné k jeho řádnému dokončení. Specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková cena díla se zvyšuje o **228 456,66 Kč bez DPH** na **12 697 512,45 Kč bez DPH**.

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na plnění dle tohoto dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení dodatku opatřené elektronickými podpisy

Přílohy: č. 1 – Přehled změn plnění

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní
podepsáno elektronicky

.....
Jan Kejklíček
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Janák
ředitel odboru technického
podepsáno elektronicky

Stavební úpravy sportovně rekondičního centra (SRC) ČNB								Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.					
SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ													
Celková cena díla po započtení změnových listů (Kč bez DPH)			12 697 512,45										Cena za dílo dle SOD 12 469 055,79 Kč s DPH 15 087 557,51 Kč
NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	HODNOTA ZMĚNY CENY PLNĚNÍ DÍLA "absolutní hodnota"	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku			
			228 456,66 Kč	251 456,66 Kč	- 23 000,00 Kč			228 456,66 Kč			276 432,56 Kč		
Ozvučení	15	Pro zajištění řádné uživatelské funkčnosti instalovaného audio systému budou instalovány tři ovládací prvky audio s možností připojení hudby z externího zařízení uživatele prostoru SRC.	54 140,36 Kč	54 140,36		ano		54 140,36 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);		12 523 196,15 Kč	15 153 067,34 Kč	
Požární ucpávky	16	Doplnění požárních ucpávek v rozsahu dle zjištěného stavu po demontážích všech podhledových konstrukcí odkryto stávající vedení. Ucpávky jsou doplněny na stávajícím vedení a aktualizován počet ucpávek na nových rozvodech v rozsahu dle trasování skrze požární úseky.	36 275,50 Kč	59 275,50 -	23 000,00 Kč	ANO		36 275,50 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvídané“ vícepráce a méněpráce)		12 559 471,65 Kč	15 196 960,70 Kč	
Ukončovací lišty	17	Pro čisté a mechanicky odolné provedení napojovacího detailu rozdílných podlahových krytin bude provedena montáž ukončovacích podlahových lišt.	3 751,20 Kč	3 751,20 Kč		ANO		3 751,20 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)		12 563 222,85 Kč	15 201 499,65 Kč	
Malby a zarážky	18	Zaměřen skutečný rozsah malovaných ploch včetně nové výmalby přístupového schodiště. Doplněna budou revizní dvířka pro zajištění servisních přístupů, opraveny nátěry stávajících ocelových dveří, doplněny budou dveřní zarážky.	116 185,10 Kč	116 185,10 Kč		ano		116 185,10 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)		12 679 407,95 Kč	15 342 083,62 Kč	
Elektro	19	Pro servisní přístup k přívodu napájení pro neony budou rozvody osazeny v chráničkách, upraveny budou pozice evakuačních reproduktorů, tyto budou osazeny do podhledů jako vsazené pro výhodnější servis rozebíratelnými podhledy. Doplněn způsob připojení vzduchotechnické jednotky pro havarijní a servisní odpojení.	18 104,50 Kč	18 104,50 Kč		ANO		18 104,50 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)		12 697 512,45 Kč	15 363 990,06 Kč	
NÁZEV	ČÍSLO	POPIS	ČÁSTKA	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	SCHVÁLENO ANO/NE	Poznámka	CELKOVÁ CENA ZMĚNY BEZ DPH	Metodické zařazení ZL	Fakturace / číslo dodatku			
§ 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis);								54 140,36 Kč					
§ 222 odst. 5 ZZVZ („běžné“ vícepráce a méněpráce, tj. i ty vyvolané dodatečnou potřebou ČNB)								138 040,80 Kč					
§ 222 odst. 6 ZZVZ (pouze „nepředvídané“ vícepráce a méněpráce)								36 275,50 Kč					