

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-408-12

Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-025-13

Evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-198-13

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

a

Ing. Pavlem Veselkou, ředitelem odboru technického

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze

oddíl C, číslo vložky 7333

Líbalova 2348/1

149 00 Praha 4 - Chodov

zastoupenou: Ing. Igorem Berounem, jednatelem

IČO: 43871143

DIČ: CZ 43871143

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo ze dne 29. listopadu 2012 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 4. února 2013 se v souladu s jejím ustanovením čl. XII odst. 3 mění takto:

Článek I. Změny smlouvy

1. V článku II – Lhůty a specifikace částí plnění - se odstavce 1 až 4 ruší a nahrazují se novým textem, který zní:

„ 1. Plnění bude zahájeno po uzavření smlouvy a ukončeno nejpozději ke dni **31.3.2014**.

2. První část plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.1 je rozčleněna na 4 etapy:

2.1 Zhotovitel se zavazuje v 1. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 28.2.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu integrovaného systému řízení v záložním pracovišti s výjimkou energocentra nejpozději do 30.6.2013,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31.7.2013,
- d) předání plnění v 1. etapě objednateli nejpozději do **30.12.2013**.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v 2. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 18.2.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění a uvedení do zkušebního provozu integrovaného systému řízení v energocentru v záložním pracovišti nejpozději do 31.7.2013,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31.8.2013,
- d) předání plnění v 2. etapě objednateli nejpozději do **30.12.2013**.

2.3 Zhotovitel se zavazuje v 3. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací nejpozději do 31.8.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění integrovaného systému řízení v hlavní budově s výjimkou upgradu řídicího systému řízení pro fan coil - stávající síťové řídicí jednotky NCU 1, 2, 3, provedení funkčních zkoušek těchto zprovozněných částí integrovaného systému řízení a předání plnění v 3. etapě objednateli nejpozději do **30.12.2013**,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31.1.2014.

2.4 Zhotovitel se zavazuje v 4. etapě k:

- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací nejpozději do 30.9.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
- b) zprovoznění zbývajících částí integrovaného systému řízení v hlavní budově, provedení poslední funkční zkoušky a předání plnění ve 4. etapě objednateli nejpozději do **28.2.2014**,
- c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do 31.3.2014.

3. Zhotovitel se zavazuje v rámci druhé části plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.2 k:
- a) zpracování projektu včetně harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 31.8.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
 - b) propojení energocentra v hlavní budově do upgradovaného integrovaného systému řízení a předání nejpozději do 28.2.2014,
 - c) předání dokumentace skutečného provedení stavby nejpozději do **31.3.2014**.
4. Zhotovitel se zavazuje v rámci třetí části plnění dle čl. I odst. 4 bod 4.3 k:
- a) zpracování harmonogramu prací, obojí v digitální podobě, nejpozději do 30.9.2013, přičemž návrh harmonogramu určeného k projednání mezi smluvními stranami zhotovitel předloží nejpozději 5 pracovních dnů před koncem výše uvedené lhůty,
 - b) zprovoznění a předání repasovaných NCM 361 pro řízení energocentra v hlavní budově nejpozději do **30.12.2013**."

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Praze dne 20.5. 2013

Za objednatele:

.....
Ing. Zdeněk Vírius
ředitel sekce správní

Ing. Pavel Veselka
ředitel odboru technického

V Praze dne 2013

Za zhotovitele:

Ing. Igor Beroun
jednatel

Johnson
Controls

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
BUILDING EFFICIENCY
Libušova 1/2343, 143 00 Praha 4
IG: 40571143

-1-